

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治通高速兴桥互通区兴发发电项目

日期	2018年1月30日 星期二	气候	晴	气温	-4°/4°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。		
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人数 65人 管理人员 6人				
施工机械动态:	叉车 1台、拖拉机 1台 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 支架整套安装 13组, 累计安装 211组; 组内安装 12组, 累计 197组。 2. 箱梁变及江流箱箱体标识 3. 江流箱安装 9台, 累计安装 35台				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		