

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾特设海高速桥互通光伏发电项目.

日期	2018年1月30日 星期二	气候	晴	气温	-6℃-4℃
监理人员动态: 监理人员1人巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态: 管理人员3人管理施工现场					
施工机械动态: 施工机械未施工.					
施工进度情况	1. 支架安装完成2组, 累计安装完成117组. 2. 组件安装完成10组, 累计完成117组. 3. 汇流箱安装完成2台, 累计完成6台. 4. 预制舱设备挂牌完成.				
检查发现的问题	5. 光伏线敷设完成450米. 检查发现, 施工现场杂物未清理.				
处理措施、意见、结果	口头告通施工单位清理现场杂物.				
协调内容或其他	1. 应水面打拉已完成, 打拉船撤场. 2. 接到通知, 3/2, 下午2:00电力质监到场验收.				
记录人	朱号兵	总监签阅	黄宇明		