

监 理 日 志

工程名称: 云杉清林沿海高速兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年1月31日 星期三	气候	多云	气温	-5°/5°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理单位2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员60人, 管理人员6人				
施工机械动态:	叉车1台、拖拉机1台 电焊机2台				
施工进度情况	1. 支架安装18组, 组件安装10组, 累计安装27组 2. 汇流箱安装7台 3. 多联预制舱内清理卫生.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	高宇明	