

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾站沿海南边架桥互通光伏发电项目.

日期	2018年1月31日 星期三	气候	阴	气温	-6℃-5℃.
监理人员动态:	监理人员2人, 巡视验收, 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	管理人员4人, 配合验收, 验收, 管理施工现场.				
施工机械动态:	打拔机2台, 拔1根管桩.				
施工进度情况	1. 1区拔桩. 2. 支架, 组件安装. 3. 电缆桥架安装. 4. 电缆敷设.				
检查发现的问题	检查施工现场, 发现问题如下: 1. 部分管桩不垂直, 标高控制不满足规范要求. 2. 部分支架安装不在一条垂直线. 3. 部分组件角度, 不符合设计规范要求. 4. 现场安全管理不到位.				
处理措施、意见、结果	对上述问题, 发通知单一份, 要求施工单位整改完成后, 报监理复查.				
协调内容或其他	供电工属现场验收, 经检查, 提出问题下达整改单, 要求施工单位整改.				
记录人	朱芳芳	总监签阅	王守明.		