

监 理 日 志

工程名称: 沿济高速架桥项目

日期	2018年1月5日 星期五	气候	多云	气温	-9℃-2℃
监理单位动态:	监理单位1人旁站预制桩、SVG基础拉脚浇筑、巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: C30商砼进检查厂家手续齐全。 现场提C30砼试块2组。			
施工方人员动态:	管理人员3人管理现场。				
施工机械动态:	打桩船、打桩机各一台、拉拔机一台、运渣。				
施工进度情况	1. 打桩完成69根, 累计完成69根。 2. 支架立柱安装焊接完成56根, 累计完成12根。 3. 预制桩、SVG基础拉脚浇筑完成。				
检查发现的问题	检查现场发现施工临时用电不符合安全要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改, 确保施工安全。				
协调内容或其他	1. 全程旁站预制桩、SVG基础浇筑过程, 详实旁站记录。 2. 验收预制桩、SVG基础钢筋、模板, 符合设计和规范要求, 同意下道工序施工。验收人: 监理单位 朱号兵。				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗宇明		