

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月5日 星期二	气候	晴	气温	-10~5°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 组件进场1500块, 累计进场1500块, 经检查, 合格。 2. 光伏电缆进场354米, 经检查合格。		
施工方人员动态:	施工人员32人, 管理人员6人				
施工机械动态:	打桩机2台, 吊车1台, 拖桩机1台, 电焊机2台, 挖机2台				
施工进度情况	1. 南塘内打桩施工, 今日打桩45根, 累计施工1069根 2. 北塘内立柱焊接施工, 立柱焊接70根, 累计焊接462根。 3. 支架檩条试装, 按装1组。				
检查发现的问题	巡视现场时, 发现立柱焊接施工中存在着漏焊、点焊、焊渣未清除等问题。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已签发监理通知单, 要求施工单位立即进行整改, 整改完毕, 报监理项目部复检。				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		