

监 理 日 志

工程名称: 沿河高速架桥项目.

日期	2015年1月6日 星期六	气候	晴	气温	-8℃-2℃				
监理单位动态:	监理单位1人, 巡视现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 光交组许进场品牌品牌, 厂家提供合格证, 检验报告数量100箱3000片. 124光交组进场品牌上上光交组, 厂家提供合格证, 检验报告数量36000米.							
施工方人员动态:	管理人员3人管理现场.								
施工机械动态:	地上、地面打桩机各一台打桩, 见手一台卸组件.								
施工进度情况	1. 打拉管成36根, 累计完成129根. 2. 支架三市架开始安装. 3. 预制桩, SVG基础支撑, 钢筋绑扎.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	监理现场抽查到场产品合格证, 检验报告, 开始抽查内容详见开始抽查记录.								
记录人	朱子兵			总监签阅	马守明				