

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速公路兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月7日 星期日	气候	小雨转中雨	气温	2~6°
监理单位动态:	监理单位2人;因下雨,整理资料。 2.对进场材料进行了检查。	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 管桩进场108根,累计到货166根; 组件进场1500块,累计到货3000块; 支架进场225组,累计到货281组; 以上进场材料,经检查,合格。			
施工方人员动态:	施工人员20人,管理人员6人				
施工机械动态:	吊车1台,叉车1台。				
施工进度情况	1. 因下雨,室外未施工,对进场材料进行了装卸。 2. 在室内对部分支架材料进行了组架施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全生产。 2. 对进场材料进装卸进行了旁站监督,对进场材料进行了开箱检查,经检查,合格。				
记录人	孔令才	总监签阅	董守明		