

监 理 日 志

工程名称: 沪宁高速东桥项目

日期	2018年1月7日 星期二	气候	阴	气温	-2-5℃
监理单位动态	监理单位1人巡视现场,检查材料,旁站预制桩,SVG基础浇筑				
施工方人员动态	管理人员3人管理现场。材料进场、取样见证、合格情况: 光伏支架部件进场,厂家提供合格证,检验报告。				
施工机械动态	打桩船一台,打桩叉车一台,进场材料。旁站预制桩,SVG基础浇筑,提取C30试块3组,见证。				
施工进度情况	1. 预制桩,SVG基础浇筑完成。 2. 水面打桩完成17根,累计完成746根。				
检查发现的问题	检查发现箱变基础立柱拆模后,局部外观有蜂窝,反应虽振捣不到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位,在以后施工中注意,避免发生类似问题。				
协调内容或其他	全程旁站预制桩,SVG基础浇筑全过程,施工过程,详见旁站记录。 验收预制桩,SVG基础钢筋,模板符合设计要求,同意下道工序施工。				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗守明		