

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高连兴桥5.3亩区光伏发电项目

日期	2018年 1月 8日 星期一	气候	晴	气温	20/5°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 2人				
施工方人员动态:	施工方人员 37人, 管理人员 6人				
施工机械动态:	吊车 1台, 叉台 1台, 打桩机 2台 拖拉机 1台, 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 南塘内打桩施工, 今日打桩 65根, 累计打桩 1134根。 2. 主焊柱焊接 55根, 累计焊接 517根, 支架今日安装 10组, 累计安装 11组。 3. 水塘内主接地网开始挖掘, 电焊施工。 4. 预制仓今日进场。				
检查发现的问题	巡视现场时发现个别施工人员高空作业未系安全带, 安全防护措施不到位。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已当场令相关人员进行整改, 并签发工作联系单, 要求施工项目部加大现场管理力度, 确保正常安全施工。对以上问题进行了复检, 达到了规范要求, 合格。				
协调内容或其他	1. 正常安全施工。 2. 对预制仓进场的吊卸进行了现场监督和旁站, 已安全吊卸进场。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		