

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速兴木桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-5°/4°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员37人, 管理人员6人				
施工机械动态:	打桩机2台, 吊车1台, 叉车1台 拖拉机1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 南塘内打桩施工, 今日打桩56根, 累计打桩1190根。 2. 立柱焊接42根, 累计累计焊接559根, 支架安装12组, 累计安装23组。 3. 北塘内部分主接地网地沟开挖, 焊接施工, 已完成。 4. 送出线路电缆沟开始挖掘施工, 预制仓模板开始拆除, 已完成拆除。				
检查发现的问题	检查北塘内部分主接地网时, 发现个别处制作焊接不规范。				
处理措施、意见、结果	对上述不规范处已令施工单位立即进行了整改, 经复查, 达到了标准要求, 合格。				
协调内容或其他	1. 正常安全生产 2. 检查验收北塘内部分主接地网隐蔽工程。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		