

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年2月1日 星期四	气候	晴	气温	-5°/4°				
监理人员动态:	1. 监理人员2人 2. 接受省质检站初步验收.	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.							
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员35人, 管理人员6人								
施工机械动态:	叉车1台, 拖拉机1台 电焊机2台								
施工进度情况	1. 支架安装8组, 组件安装10组, 累计安装217组. 2. 汇流箱安装3台 3. 部分汇流箱接地线安装施工.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 江苏质检站来项目现场 ^{进行} 初步验收检查.								
记录人	孔令才	总监签阅	苗伟明						