

# 监 理 日 志

工程名称: 云杉湾跨海高速架桥互通光伏发电项目.

|             |   |      |                              |    |        |
|-------------|---|------|------------------------------|----|--------|
| 日期          | 2018年2月1日 星期四                                       | 气候   | 晴                            | 气温 | -4℃-6℃ |
| 监理人员动态      | 监理人员3人,配合检查验收<br>巡视现场.                              |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场 |    |        |
| 施工方人员动态     | 管理人员3人,配合检查,<br>提供验收资料,管理现场.                        |      |                              |    |        |
| 施工机械动态      | 挖机2台拔拉.   |      |                              |    |        |
| 施工进度情况      | 1. 支架,组安装.<br>2. 桁架安装,电缆敷设.<br>3. 汇流箱安装.<br>4. 反拔拉. |      |                              |    |        |
| 检查发现的问题     | 检查施工资料有缺漏   |      |                              |    |        |
| 处理措施、意见、结果  | 要求施工单位资料员,验收前补齐所有资料缺漏.                              |      |                              |    |        |
| 协调内容<br>或其他 | 上午10:电力质量专家组现场验收,经检查应打拉,支架组<br>件施工未完成,验收未通过.        |      |                              |    |        |
| 记录人         | 张号兵   | 总监签阅 | 苗守明                          |    |        |