

监 理 日 志

工程名称: 长沙靖能设谿高速渠桥互通立交发电项目.

日期	2018年2月2日 星期五	气候	晴	气温	-5℃-6℃.
监理人员动态: 监理人员1人巡视现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 管理人员1人管理施工现场					
施工机械动态: 打拉机2台, 打拉. 拔拉. 水车3台.					
施工进度情况	1. 22流箱安装完成2台, 逆变器接线完成4根. 2. 组件安装完成1组, 累计完成12/组. 3. 1区拔拉完成, 共计84根. 4. 1区打拉完成35根, 累计完成1872根.				
检查发现的问题	5. 水塘排水.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安装班组撤离现场.				
记录人	朱号兵		总监签阅		