

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速公路兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年2月4日 星期日	气候	晴	气温	-6°/20°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员65人, 管理人员6人				
施工机械动态:	叉车1台, 拖拉机1台, 电焊机2台.				
施工进度情况	1. 支架整套安装11组, 累计安装250组. 2. 组件安装9组, 累计242组. 3. 北塘部分接地网制作施工, 南塘部分汇流箱接线施工. 4. 已完成部分进行消缺整改施工.				
检查发现的问题	检查发现个别汇流箱接地线接线施工不规范, 存在着接触不良等情况.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已令施工单位立即进行了整改, 经复查, 合格, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	陈子明		