

监 理 日 志

工程名称: 云杉 清能沿海高速兴桥互通区光伏发电工程

日期	2018年2月6日 星期二	气候	晴	气温	-6/10
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员57人, 管理人员6人				
施工机械动态:	叉车1台, 挖掘机1台, 拖运车1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 支架整套安装6组, 累计安装262组. 2. 组件安装8组, 累计安装258组. 3. 南塘等处部分接地网制作施工, 经验收, 已土方回填. 4. 供电公司来项目进行检查、验收.				
检查发现的问题	检查发现接地网制作过程中, ^{例外} 存在扁铁接触面积不够, 断焊漏焊等情况.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已要求施工单位立即进行了整改, 经复查, 合格, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅			