

监 理 日 志

工程名称: 池州超威电力有限公司5.8MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	雨	气温	1-8℃
监理人员动态:	张瑜 1人	材料进场、取样见证、合格情况: ①. 临时脚手架搭设钢管进场. ②. 1#厂房屋面支架进场到货. ③. 支架到货缺少, 封质字, 补验报告.			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	吊车8t一台.				
施工进度情况	1. 1#厂房临时脚手架进行搭架完成30%. 2. 1#厂房屋面支架进场到货进行吊装.				
检查发现的问题	1. 对1#厂房屋面支架进场到货进行检查, 发现质量证明文件缺少. 2. 1#厂房临时脚手架搭设, 要求搭设人员严格按照脚手架搭设规范进行.				
处理措施、意见、结果	1. 对进场材料质量证明文件缺少, 要求印成总包单位完善进场材料的报审.				
协调内容或其他	1. 召开监理例会, 确定项目的正常时间安排, 并会议议定事项.				
记录人	张瑜	总监签阅			