

监 理 日 志

工程名称: 山西铝业电力有限公司5-9MW炉次炉式炉改炉

日期	2018年1月22日 星期二	气候	阴转晴	气温	26-17℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 墙面、施工队以, 进行夹层、寻轨问题整改, 对屋面生锈进行除锈防腐漆。				
检查发现的问题	1. 夹层与寻轨之间土许部分未固定。 2. 未进行除锈就直接涂防腐漆				
处理措施、意见、结果	1. 夹层与寻轨未固定, 我部现场通知施工队, 对非夹层重新排布, 整改 (已重新整改) 2. 对未除锈现象, 我部已要求施工队进行处理				
协调事项					
记录人	王旭春		总监签阅		

