

监 理 日 志

工程名称: 泸州威远电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 4 日 星期四	气候	雨	气温	0℃ - 7℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无进场材料			
施工方人员动态:	5 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因雨停工				
检查发现的问题	对设计图纸进行审核, 发现 1# 厂房屋面位置设计与现场不符合。				
处理措施、意见、结果	就及时与设计单位进行沟通进行屋面位置修改。				
协调内容或其他	因 2# 厂房屋面其设计为打孔形式需破坏, 1# 厂房屋面结构形式, 需与起成电池厂进行沟通协调。				
记录人	王 浩	总监签阅			

