

# 监 理 日 志 (      )

日期： 2018 年 3 月 12 日

天气： 晴

星期 一

气温： 11-27° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 1#屋扁铁焊接只有两面焊接，不满足 GB50169 规范关于电气装置安装接地要求</p> <p>2. 厂房屋顶有杂物垃圾未处理</p> <p>3. 上午吊车吊装组件，警戒线未摆放到位，存在安全隐患</p> <p>处理措施：</p> <p>1. 按照规范要求对不合格焊接处进行焊接整改</p> <p>2. 屋顶处及厂区内的垃圾已让施工队进行整改</p> <p>3. 已让总包在吊装处设置警戒线</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1#屋面 6 人连接组件间跨接线，2 人进行接地扁铁焊接 2#屋面 12 人搬运组件，11 人安装组件，组件现已吊装完成
其他事项	电缆桥架到货 900M (100*100*2)	
本日现场监理员	王道春、张广浩、蒋帅焱	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)：	