

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 3 月 14 日

天气： 雨

星期： 三

气温： 13-24° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#屋面之前焊接未进行整改，未按三面焊接要求 2. 组件压块安装不到位，倾斜、松动 3. 接地扁铁焊接进度缓慢 处理措施： 1. 对总包方进行焊接及现场安全技术交底 2. 要求总包单位做好现场安全管理工作，做好接地扁铁的焊接要求，具体参照 GB50169 规范，两倍搭接、三面施焊，接地电阻小于 4 欧姆，并在搭接处做好防腐处理	
	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1#、2#屋面组件安装完成，施工队进行自检整改 1#屋面接地扁铁焊接，防腐刷漆
其 他 事 项	逆变器到货：阳光逆变器 4 台 1250	
本日现场监理员	王道春、张广浩、蒋帅焱	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	