

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 15 日

天气：多云

星期 四

气温：7℃-23℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1#屋面有部分组件表面有划痕。 2、在巡视过程中发现有工人未佩戴安全帽，存在安全隐患。 3、未对不符合规范要求的接地扁铁（未 3 面焊接）进行整改。 4、组件压块有倾斜，不符合要求。 处理措施： 1、要求施工单位把有划痕的组件挑选出来进行更换。 2、督促总包方做好安全管理施工。 3、要求施工单位自检支架组件安装，整改有缺陷的组件、压块，要符合规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1#屋面 1 人焊接接地扁铁；4 人连接组件接地跨接线。 6 人自检整改组件、压块。
其 他 事 项	监理项目部进行质量/安全活动例会，并形成记录上传监理云。 电缆桥架到货 1200 米（100×100×2）	
本日现场监理员		王道春、张广浩、蒋帅焱
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：