

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 16 日

天气: 下雨

星期 五

气温: 4℃-10℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1#屋面组件接地线松动、掉落。 2、接地扁铁未整改只有 2 面焊接, 不符合规范要求。 3、组件压块倾斜、松动, 观感不符合要求。 4、屋面杂物烟头、垃圾未清理。 5、1#屋面脚手架松动, 存在安全隐患。 处理措施: 1、要求施工单位自检, 紧固组件接地线、压块。 2、对未按要求施工焊接的接地扁铁整改, 要求两倍搭接、三面施焊。 3、要求施工单位在每天施工结束后, 清理现场杂物垃圾。 4、仔细检查紧固脚手架, 避免产生安全事故。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1#屋面 11 人连接组件接地跨接线
其 他 事 项	关于周一例会提到任务的落实情况召开例会进行总结, 并安排下周的工作内容。并规定每周一、五召开周例会。	
本日现场监理员		王道春、张广浩、蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):