

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 18 日 天气: 中雨
 星期: 日 气温: 9-15° C
 工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对昨日发现的现场问题进行汇总上报 1. 屋面烟头过多, 屋面存在吸烟等情况 2. 夹具松动螺栓未紧固 土建部分施工进度滞后, 无任何图纸 处理措施: 1. 已上报建设单位, 要求按合同要求完成 2. 总包单位承诺, 本月底完成低压部分施工, 4.25 完成并网工作	
	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	因下雨无法施工, 上午主要与施工单位确定箱变基础位置及一些交底
其他事项	<u>电缆桥架到货 1800M</u>	
本日现场监理员	王道春、张广浩、蒋帅焱	
记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	