

监 理 日 志

工程名称: 湖州新成机械有限公司5.18MW屋顶分布式光伏发电工程

日期	2018年3月4日 星期日	气候	晴转阴	气温	13℃ ~ 29℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 屋面进行组件安装施工。现场施工人员人数2人。已发昨日吊装量。下午因天气原因无法进行施工。中午已要求施工单位对人员进行安全施工技术交底。				
检查发现的问题	1. 部分组件安装存在野蛮施工现象。造成组件表面划伤。 2. 中压块安装倾斜。未固定。				
处理措施、意见、结果	1. 中午已要求施工单位对施工人员进行交底。 2. 已发监理罚款单。				
协调内容或其他	组件现场安装				
记录人	王道春	总监签阅			

