

监 理 日 志

工程名称: 湖州超能新能源有限公司 5.98MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年3月8日 星期一	气候	阴	气温	6℃ ~ 11℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	31人				
施工机械动态:	13辆车, 1辆叉车				
施工进度情况	用屋面进行组件安装及接线施工, 现场施工人数约10人, 以安装组件12人, 进行组件搬运, 吊装指挥及管理6人, 以进行接地线焊接施工。明日可完成1#屋面组件安装。				
检查发现的问题	1. 临时用电线路 破坏 2. 组件施工存在野蛮施工现象 3. 吊装未按吊装方案执行。				
处理措施、意见、结果	1. 已告知总包单位, 对现场安全隐患进行排查。 2. 加强技术交底, 严禁再次发现。 3. 对现场吊装安排专人进行旁站管理。				
协调内容或其他					
记录人	王成春	总监签阅			

