

监 理 日 志

工程名称: 四川超威材料有限公司 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 9 日 星期五	气候	阴	气温	11°C ~ 17°C	工程 E 出 放 放 — 施 工 部 位
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 3人						
施工机械动态: 1台叉车, 1辆吊车						
施工进度 部位	1#屋面组件吊装, 中午已完工吊装, 下午进入2#屋面组件吊装 现场施工人数3人, 1人在1#屋面进行组件吊装, 预计明日结 束1#屋面组件安装					
检查发现的 问题	2#屋面组件吊装不符合现场实际情况, 场区车辆行驶较多 - 施工人员未佩戴安全带且未系安全带 - 组件搬运无任何成品保护意识					
处理措施、 意见、 结果	- 安全员已到现场讲解, 并告知注意事项, 要求按其要求进行。 - 对现场无佩戴安全带情况, 已进行处罚 - 督促总包单位加强安全技术交底, 严禁再次出现					
协调内容 或其他						
记录人	王 芳		总监签阅			

