

监 理 日 志

工程名称: 浙江超威电力有限公司598MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	小雨	气温	0-6℃				
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	5人								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	1. 现场沟通确定临时采用集装箱板房为临时项目部办公室。 2. 确定最佳的1#、2#厂房永久性的爬梯通道的位置。								
检查发现的问题	1. 对上报的施工组织设计进行审查,发现问题并附材料审查记录表。 2. 现场BPC总包未接合同以及施组人员配备表中进行人员布置。 3. 现场未布置五牌一图。								
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方根据本项目的具体情况完善、施组员及相关的审批期。 编制性方案的编制、及报审。 2. 为满足公司及项目需要,要求施工单位配备相关的现场管理人员。 3.								
协调内容或其他	与甲方项目经理、及施工方协调临时用电的接入点,及材料堆放点的布置。								
记录人	张浩	总监签阅							