

监 理 日 志

工程名称: 池州超威电力有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 15 日 星期一	气候	晴	气温	2-10°C
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	对超威厂区施工部位进行复查, 开始组建施工项目部.				
检查发现的问题	仍存在项目情况发如下问题: 1. 本项目属于EPC总承包模式, 其施工图设计尚未完善, 只有粗略的厂区1#、2#厂房屋面组件平面布置图。 2. 电网接入方案未确定, 现甲方要求改为低压并网, 相关手续正在协调处理中。 3. 因并网方案未确定, 导致施工图设计等相关工作滞后。 4. EPC总承包方项目部管理人员缺少, 不完善。 5. 施工前期策划性文件未编制。				
处理措施、意见、结果	1. 要求EPC施工总承包方抓紧完善项目部的组建。 2. 完善报审前期策划性文件的编制。 3. 与甲方现场项目经理沟通, 尽快明确的并网方案时间。〈甲方答复2018年1月8日确定最终的并网模式〉。				
协调内容或其他	无				
记录人	张洪	总监签阅			