

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 26 日

天气：多云

星期 一

气温：10℃-22℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、1#屋面桥架内有杂物垃圾未清理。</p> <p>2、1#屋面施工有工人未佩戴安全帽。</p> <p>处理措施：</p> <p>1、及时清理桥架内及屋面的杂物垃圾，保持施工现场干净整洁。</p> <p>2、施工人员必须佩戴安全帽注意安全防护。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1、1#屋面 12 人敷设 1*4mm² 光伏电缆，紧固桥架，连接组件间跨接线，天井桥架架设安装；</p> <p>2、2#屋面 2 人接地扁铁焊接，2 人安装光伏组件（还剩 80 块组件未安装）；</p> <p>3、箱变基础支模。</p>
其 他 事 项	平行检验记录 003（屋面引下垂直接地极）	
	本日现场监理员	王道春 蒋帅焱
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：