

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 27 日

天气：晴

星期 二

气温：10℃-25℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、桥架支架未固定，桥架、接地扁铁生锈未处理。</p> <p>2、巡视过程中发现屋面有烟头，有施工人员未佩戴安全帽。</p> <p>3、汇流箱合格证在现场乱扔未收集。</p> <p>处理措施：</p> <p>1、在生锈处刷漆防腐，固定松动支架。</p> <p>2、安全文明施工，在施工现场必须佩戴安全帽，不允许在场区内吸烟。</p> <p>3、收集材料的检验报告、合格证，做好施工资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1、1#屋面 2 人汇流箱接线，5 人做 MC4 插头，2 人连接组件接地跨接线，6 人搬运安装桥架；</p> <p>2、2#屋面 2 人接地扁铁焊接、防腐刷漆，剩余组件安装完成；</p> <p>3、箱变基础钢筋绑扎，预计明天下午可以浇筑。</p>
其 他 事 项	应业主方要求重做设备材料开箱检查记录表（附图片）并上传监理云。	
	本日现场监理员	王道春 蒋帅焱
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：