

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期 三

气温: 15℃-27℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、1#屋面电缆桥架内有做 MC4 接头多余的电缆表皮等杂物未清理, 屋面有汇流箱外壳纸箱未清理。 2、2#屋面东侧有组件未安装边压块。 3、1#屋面西侧组件边压块未紧固到导轨上。 4、箱变基础有 1 处尺寸图纸不符合要求。 处理措施: 1、清理桥架及屋顶的杂物垃圾, 保持现场干净整洁。 2、固定安装组件边压块, 确保压块能够正确固定到导轨上。 3、施工方说等浇筑固化后现场切除尺寸不符之处。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#屋面汇流箱接线完成, 3 人放 1*4mm² 光伏电缆, 2 人做 MC4 接头, 2 人连接组件接地线; 2、2#屋面 2 人接地扁铁焊接、防腐刷漆, 3 人连接组件接地线, 3 人搬运、安装电缆桥架; 3、箱变基础钢筋绑扎完成, 暂未浇筑, 4、2#屋顶至 4#箱变的电缆桥架支架制作焊接。
其 他 事 项	1*4mm ² 光伏电缆到货 40000 米。	
本日现场监理员		王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):