

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 29 日

天气：多云

星期 四

气温：13℃-26℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 今天监理部对 1#屋面组件安装进行验收： 1、组件中压块、边压块缺少、倾斜、松动未紧固； 2、组件间隙过大； 3、压块螺栓锈蚀； 4、组件导轨悬挑长度不够； 5、屋面烟头等杂物垃圾未清理（包括导轨内）。 处理措施： 1、压块缺少、松动、倾斜、间隙过大的已现场更换整改； 2、导轨悬挑长度不够处需加长导轨长度，保证压块能完全紧固； 3、督促施工单位收拾清理屋面杂物垃圾。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#屋面放 1*4mm² 光伏电缆，做 MC4 接头； 2、2#屋面接地扁铁焊接、防腐刷漆，连接组件接地线，搬运、安装电缆桥架； 3、箱变基础尺寸修改，明天浇筑， 4、2#屋顶至 4#箱变的电缆桥架支架制作焊接。
其 他 事 项		
本日现场监理员		王道春 蒋帅焱
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：