

# 监 理 日 志 (      )

日期：2018 年 3 月 31 日

天气：晴

星期 六

气温：13℃-27℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、2#屋面敷设 1*4mm<sup>2</sup> 光伏电缆时未垫保护层，电缆表皮有划伤痕迹；</p> <p>2、桥架螺栓有松动锈蚀现象；</p> <p>3、施工人员未佩戴安全帽；</p> <p>处理措施：</p> <p>1、敷设电缆时在棱角处垫上保护层，防止电缆表皮划伤；</p> <p>2、更换锈蚀螺栓，防腐刷漆；</p> <p>3、安全施工，佩戴安全帽增强安全意识。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1、1#屋面 1*4mm<sup>2</sup> 光伏电缆敷设完成，2 人做 MC4 接头；</p> <p>2、2#屋面 2 人制作汇流箱支架，4 人连接组件接地线，3 安装电缆桥架，6 人敷设 1*4mm<sup>2</sup> 光伏电缆；</p> <p>3、下午 14 时停电测量并网柜尺寸，16 时正常送电；</p> <p>4、箱变基础养护。</p>
其 他 事 项	下午 14：00-16：00 停电，测量柜体尺寸。	
	本日现场监理员	张广浩 王道春 蒋帅焱
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：