

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 1 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16℃-27℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、1#屋面接地扁铁未整改; 2、电缆桥架未紧固; 3、屋面杂物未清理; 4、新到工字钢有锈蚀情况 处理措施: 1、接地扁铁焊接时需 2 倍搭接, 3 面施焊; 2、紧固电缆桥架螺栓, 并防腐刷漆; 3、清理屋面杂物垃圾; 4、对工字钢做好防腐除锈工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#屋面 3 人汇流箱接线, 2 人做 MC4 接头; 2、2#屋面汇流箱支架制作完成, 3 人连接组件接地线, 3 人安装电缆桥架, 6 人敷设 1*4mm² 光伏电缆; 3、箱变基础养护。
其 他 事 项	工字钢到货 5 根 (12 米)。 上午实地放线 SVG、接地变位置。 下午确定设备吊装方案。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):