

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 11 日

天气：多云

星期 三

气温：17℃-28℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、1#厂房桥架接地跨接线松动断裂；</p> <p>2、2#厂房桥架连接件处螺栓锈蚀；</p> <p>3、一次仓、SVG、接地变基础施工无佩戴安全帽，安全意识薄弱。</p> <p>处理措施：</p> <p>1、更换损坏断裂的接地线并紧固；</p> <p>2、更换锈蚀螺栓并防腐刷漆；</p> <p>3、加强工人安全意识，正确佩戴安全帽。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1、1#厂房连接组件 MC4 插头，连接桥架接地跨接线，安装剩余桥架；</p> <p>2、2#厂房桥架穿孔，组串接线，组件接地，安装剩余桥架；</p> <p>3、逆变器接线 2*95；</p> <p>4、一次仓、SVG、接地变基础钢筋绑扎；</p> <p>5、1#-3#箱变基础焊接 5x50 接地扁铁。</p>
其 他 事 项	<p>吊车（16 吨）吊装 1#-3#逆变器，吊装剩余桥架。</p> <p>接地变、高压电缆到货。</p>	
	本日现场监理员	王道春 蒋帅焱
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：