

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018 年 4 月 14 日

天气：阴转雨

星期 六

气温：9℃-14℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：  1、在 2#屋面敷设电缆时有工人未佩戴安全帽；  2、巡视设备基础时，发现部分梁存在偏移、立柱爆模等现象，砌筑墙体未设置拉结筋；  处理措施：  1、加强施工安全意识，在施工过程中必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带；  2、已重新下监理工作联系单，总包单位督促整改并报监理项目部验收。				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>中国电建集团贵州工程公司</td><td>1、2#厂房至 4 号箱变龙门架桥架安装完成； 2、2#厂房敷设汇流箱至逆变器 2*95 电缆。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	中国电建集团贵州工程公司
施工单位	施工内容及进度				
中国电建集团贵州工程公司	1、2#厂房至 4 号箱变龙门架桥架安装完成； 2、2#厂房敷设汇流箱至逆变器 2*95 电缆。				
其 他 事 项	防火泥到货 600kg；防火水泥到货 50kg；16 平接地线到货 200 米；二次室静电地板到货。				
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱			
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			