

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 18 日

天气: 晴

星期 三

气温: 12℃-27℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、1#厂房有汇流箱未用螺栓固定、螺栓未紧固; 2、1#厂房部分桥架拐弯处及屋面引下处未安装弯头; 3、1#厂房接地扁铁防腐刷漆有开裂现象不符合要求; 4、2#厂房东侧有组件未安装边压块。 处理措施: 1、汇流箱固定在支架上用螺栓紧固, 并进行防腐; 2、在桥架拐弯及引下处安装弯头保护电缆; 3、安装并紧固压块, 防止组件因压块未紧固而造成划伤损坏; 4、接地扁铁防腐刷漆要符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#厂房组串连接接地线, 固定电缆保护套管; 2、2#厂房液压钳制作 16 平方接线端子并连接, 安装桥架夹具, 屋面穿金属软管; 3、开关站一次仓、SVG 基础钢筋绑扎、支模; 4、制作高压电缆冷缩终端。
其 他 事 项	开关站一次仓、SVG 钢筋绑扎、支模完成, 明天浇筑。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):