

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 19 日

天气：晴

星期 四

气温：14℃-30℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开关站、SVG 基础施工未佩戴安全帽； 2、屋面桥架拐弯处未安装弯头，电缆表皮破损； 3、屋面桥架连接处紧固螺栓锈蚀。 <p>处理措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安全文明施工，加强工人安全意识佩戴安全帽； 2、在屋面桥架拐弯及屋面引下桥架处安装弯头保护电缆； 3、桥架连接处紧固螺栓并进行防腐刷漆。 	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、1#厂房桥架至扁铁、组件至扁铁接地线连接，汇流箱防火封堵； 2、2#厂房桥架至扁铁、组件至扁铁接地线连接、组件至组件接地线连接，固定汇流箱支架，组串接线； 3、开关站一次仓、SVG 基础浇筑。
其 他 事 项	一次仓、SVG 20 日到货，箱变 21 日到货。（一次仓、SVG 基础今日浇筑完成）	
	本日现场监理员	张广浩 王道春 蒋帅焱
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：