

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 21 日

天气：阴

星期 六

气温：20℃-27℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、吊车卸货时未设置警戒带，工人未佩戴安全帽； 2、施工单位未确定出具设备吊装方案（接地变、SVG 、一次仓）。 处理措施： 1、吊车卸货、吊装时在四周设置警戒带，工人佩戴安全帽配合卸货、吊装施工； 2、与厂家吊车沟通确定设备吊装方案。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1、一次仓（2 个柜体）、光伏并网柜到场卸货； 2、2 台箱变（1250KVA）到场吊装完成，下午开始接线； 3、开关站一次仓、SVG 基础养护； 4、屋面桥架内线缆捋顺绑扎，敷设安装盖板。
其 他 事 项	下午确定设备吊装方案； 现场 10 人施工。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：