

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 4 月 22 日

天气： 阴转雨

星期： 日

气温： 16-27° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工进度： 1. SVG 及箱变卸货至开关站附近堆放区域 2. 1 台箱变就位至 1 号厂房南侧箱逆变平台 3. 4 人进行箱逆变接线 4. 2 人在 1#屋面桥架内线缆整理，盖板敷设	
	现场问题： 1. 吊装现场未按现场实际情况做好防护警戒 2. 桥架内汇流箱处线缆未按要求进行整理 3. 施工人员安全存在松懈现象，安全帽未按要求进行正确佩戴	
	处理措施： 1. 已现场批评施工队负责人，按要求进行设警戒线 2. 桥架内线未整理，已通知进行整改 3. 要求总包单位加强安全技术交底	
	施工单位	协调内容及其他事项
	中国电建集团贵州工程公司	吊装方案与现场实际情况不符
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：