

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 4 月 24 日

天气： 小雨转多云

星期： 二

气温： 11-17° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 要求施工单位尽快提供明日吊装方案 2. 对现场一次仓基础加固进行检查，符合支撑，但我部不建议进行吊装（未达到养护周期，工期较紧） 3. 电视台来现场进行拍摄取样，明日甲方公司大领导来项目项目现场查看情况。 处理措施： 1. 要求施工队对现场垃圾、各工序质量进行整改清理 2. 对吊装方案进行审查，对施工区域安全隐患进行排查 3. 对明日吊装人员进行交底，对车辆进行状态进行检查	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	上午因下雨未进行施工，下午安排人员对一次仓基础进行加固准备明日进行吊装，开会确定明日吊装以及明日领导对现场检查
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：