

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 4 月 28 日

天气： 阴

星期： 六

气温： 17-27° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 要求设备接地所采用接地极深度不得低于 1.2 米深，搭接按规范 GB50169 执行 2. 一次仓漆面划伤未修复 处理措施： 1. 接地施工，我部全程旁站，对各尺寸进行测量 2. 已通知总包单位尽快安排人员修复	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 对接地变、SVG、一次仓设备接地进行施工、 2. 二次设备进行接线施工 3. 一次仓进行并仓施工（已完成） 4. 电缆终端制作 5. 屋面进行整改
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：