

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 3 日

天气: 多云

星期 二

气温: 14℃-29℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、1#屋面汇流箱支架未用夹具紧固; 2、部分电缆桥架连接处少螺栓, 电缆桥架未接地。 处理措施: 1、汇流箱支架每边需三个夹具固定到彩钢瓦屋面上; 2、桥架每处连接口都需使用跨接线连接接地。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#屋面 17 人敷设 2*95 汇流箱至逆变器电缆; 2、箱变基础养护。
其 他 事 项	1 辆 16 吨吊车起吊电缆盘放电缆; 剩余电缆桥架已到货; 剩余 1*4mm² 光伏电缆今天下午发货。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):