

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 4 日

天气: 小雨

星期 三

气温: 13℃-15℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、汇流箱 1*4mm² 电缆进口处未用保护套管保护, 封口处未防火封堵; 2、2#屋面 1*4mm² 光伏电缆未敷设完成, 剩余材料未到货暂停放线; 3、1#屋面西侧下方电缆桥架支架未紧固, 倾斜掉落。 处理措施: 1、汇流箱封口处用防火泥封堵, 电缆用保护套管防护; 2、1*4mm² 光伏电缆已发货未到场, 现场所有工人放 2*95 汇流箱至逆变器电缆; 3、紧固桥架支架与导轨的连接件, 每 2 米左右设置 1 个桥架支架。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1、1#屋面 17 人敷设 2*95 汇流箱至逆变器电缆; 2、箱变基础养护。
其 他 事 项	1 辆 16 吨吊车起吊电缆盘放电缆。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):