

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 5 日

天气：大雨

星期 四

气温：7℃-11℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、因下大雨屋面无工人施工； 2、总包方施工资料未报审，施工变更处无设计变更联系单。 处理措施： 1、督促施工单位报审施工资料，提供设计变更联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、下雨天屋面无进行施工，上午整理监理资料；下午 1*4mm ² 光伏电缆到货 50000 米，3 名工人卸货搬运。
其 他 事 项	下午关于接地变、一次仓、SVG 基础图纸已发邮件回复业主方张经理及总包方李经理。	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：