

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 7 日

天气：晴

星期 六

气温：6℃-15℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、1#屋面部分桥架连接处螺栓未紧固，螺栓有锈蚀现象；</p> <p>2、验收组件未整改，组件未平移，悬挑长度不够；</p> <p>3、未提供设备吊装方案；</p> <p>4、厂区内有垃圾杂物未清理。</p> <p>处理措施：</p> <p>1、紧固螺栓，更换锈蚀螺栓做好防腐工作；</p> <p>2、抓紧整改 1#屋面验收的组件包括需平移的组件、悬挑长度不够的组件、需更换螺栓的组件；</p> <p>3、施工单位明天提供方案计划；</p> <p>4、按照周例会要求，安排清理厂区内垃圾杂物，把卫生搞好。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>中国电建集团贵州工程公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、1#屋面 2 人整改补焊接地扁铁，3 人固定汇流箱支架；</p> <p>2、2#屋面 6 人敷设 1*4mm² 光伏线缆，1 人切割导轨，2 人连接组件接地线，3 人组串接线；</p>
其 他 事 项	<p>发出 06 号监理通知单（详见通知单）。</p>	
本日现场监理员	<p>张广浩 王道春 蒋帅焱</p>	
记录人：王道春	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>	