

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 8 日

天气：晴

星期 日

气温：11℃-23℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题：</p> <p>1、2#厂房 1*4mm² 光伏线缆表皮有划伤；</p> <p>2、2#厂房东侧有组件未安装边压块；</p> <p>3、1#厂房南面屋顶有接地扁铁焊接面积达不到要求；</p> <p>4、厂区内有垃圾杂物未清理。</p> <p>处理措施：</p> <p>1、敷设电缆时注意垫好物品防止电缆破损；</p> <p>2、自检排查有问题的组件，安装紧固压块不得缺失；</p> <p>3、接地焊接时要 2 倍搭接 3 面施焊，保证焊接面积达到要求，并做好防腐；</p> <p>4、清理烟头、纸片、空瓶子等杂物，每天施工结束后清理施工现场。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1、1#屋面 2 人制作汇流箱至逆变器 2*95 电缆终端，3 人固定汇流箱支架；</p> <p>2、2#屋面 4 人敷设 1*4mm² 光伏线缆，2 人安装桥架，2 人连接组件接地线，3 人安装汇流箱；</p>
其 他 事 项	<p>2#厂房到 4 号变压器龙门架暂定 4 月 10 日安装；</p> <p>下午业主张经理查看监理资料。</p>	
本日现场监理员	王道春 蒋帅焱	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	