

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 9 日

天气: 晴

星期 一

气温: 14℃-28℃

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、1#厂房桥架内有杂物垃圾, 连接处螺栓锈蚀; 2、1#厂房南面屋顶有接地扁铁焊接面积达不到要求; 3、2#厂房屋顶烟头、杂物未清理; 4、现场实际施工与设计图纸不符, 要求设计院出具变更联系单。 处理措施: 1、清理桥架内的胶带、电缆表皮等杂物垃圾, 更换锈蚀螺栓并紧固、防腐; 2、接地焊接时要 2 倍搭接 3 面施焊, 保证焊接面积达到要求; 3、安全文明施工厂区禁止吸烟, 每天施工结束后清理现场垃圾; 4、设计变更与设计院落实时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项	中 国 电 建 集 团 贵 州 工 程 公 司	1、1#屋面汇流箱至逆变器 2*95 电缆终端制作接线完成, 3 人固定汇流箱支架, 2 人桥架接地接线; 2、2#屋面 1*4mm² 光伏线缆敷设完成, 2 人安装桥架, 2 人连接组件接地线, 1 人做 MC4 接头, 2 人组串接线; 3、2#厂房至 4 号箱变龙门桥架运至开关站附近。
本日现场监理员		王道春 蒋帅焱
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):