

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 1 日 天气: 阴
 星期: 二 气温: 19-27° C

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 停电并柜施工准备不足, 现场安全措施不符合规范要求, 柜体接地线未挂、验电棒未测、绝缘手套、靴均未佩戴 2. 并网柜母盘与厂区柜体不符, 待 110KV 停电再施工 3. 二期土建施工未上报我部 处理措施: 1. 对现场停电并柜问题, 建设单位已联系总包单位领导, 并严厉告知现场负责人 2. 设备不符已通知厂家返场制作	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 并网柜并柜未完成 14 人 2. 接地防腐除锈 1 人 3. 二期土建开挖 4 人, 1 台挖机 4. 并网柜高压头制作 4 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):